

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Ульяновская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Ульяновская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий			
4.	Куратор регионального проекта	Пушкарев В.Ю.	Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Чудайкин В.Н.	Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области - Директор департамента городской среды		
6.	Администратор регионального проекта	Егоров А.Н.	Начальник отдела "Центр компетенций по вопросам городской среды-Проектный офис"		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ульяновской области "Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году													
1.1.	Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	НП, Указ 309	Единица	0,0000	2023	-	47,0000	93,0000	137,0000	181,0000	225,0000	269,0000	Чудайкин В.Н. Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области - Директор департамента городской среды МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
1.2.	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	ФП, Указ 309	Единица	0,0000	2023	-	2,0000	5,0000	-	-	-		Чудайкин В.Н. Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области - Директор департамента	Да

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													городской среды МИНИСТЕРСТВ О ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬН ОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВ А УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году													
1.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.). Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	2,0000	5,0000	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да

Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. Конкурс проводится по поручению Президента России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

В 2024 году были реализованы 2 проекта победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях, который был организован в 2023 году:

1. ««И вас зову сюда...» (I этап) в р.п. Языково Карсунского района и «Душа Волги».
2. Благоустройство прибрежной территории в городе Сенгилей Ульяновской области.

В 2025 году будет осуществляться реализация 3 проектов победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях, которые был организован в 2024 году:

1. «Улица Советская. Разговор со временем» в р.п. Карсун.
2. «Старая Майна – отдых для души» в р.п. Старая Майна.
3. «Инза – место роста» в г. Инза.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	47,000 0	93,000 0	137,00 00	181,00 00	225,00 00	269,00 00	Благоустр ойство территори и, ремонт объектов недвижим ого имущества	Да

Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
Так же будут созданы новые возможности для развития предпринимательства и туризма, созданы дополнительные условия развития общественных организаций, волонтерских, молодежных движений в муниципальном образовании.

Перечень объектов, благоустраиваемых в 2025 году

Барышское городское поселение

1. Сквер "Здоровье" (1-й этап)
2. Сквер Строителей (2-й этап)

Инзенское городское поселение

3. Сквер в микрорайоне «Китовка» (2-й этап)
4. Детская зона отдыха по ул. Мира (1-й этап)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Город Димитровград 5. Парк «Западный» 6. Парк «Прибрежный» (5-й этап) Город Новоульяновск 7. Зона отдыха «Детство», пер. Коммунаров, д.2 Сенгилеевское городское поселение 8. Сквер Памяти поколений Силикатненское городское поселение 9. Парк культуры и отдыха «Силикатный» (3-я очередь) Город Ульяновск 10. Аллея Авиастроителей (5-й этап) 11. Сквер «Айболит» 12. Сквер Антонова (3-й этап) 13. Сквер «Мостовая слобода» (2-й этап) 14. Парк им. А. Матросова 15. Парк Юности Итого: 15 общественных территорий														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году								
1.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)	0,00	329 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 706,50
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	329 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 706,50
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	317 576,50	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	317 576,50	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	317 576,50	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	329 706,50	-	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	0,00	349 567,77	335 893,43	322 503,63	0,00	0,00	0,00	1 007 964,83
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	349 567,77	335 893,43	322 503,63	0,00	0,00	0,00	1 007 964,83
1.2.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	332 089,38	319 098,76	306 378,45	-	-	-	
1.2.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	332 089,38	319 098,76	306 378,45	-	-	-	
1.2.1	<i>местным бюджетам</i>	0,00	332 089,38	319 098,76	306 378,45	-	-	-	
1.2.1	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	349 567,77	335 893,43	322 503,63	-	-	-	
1.2.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	679 274,27	335 893,43	322 503,63	0,00	0,00	0,00	1 337 671,33

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00	17 000,00	77 000,00	163 000,00	249 000,00	317 576,50	317 576,50
1.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00	100 000,00	160 000,00	260 000,00	332 089,38	332 089,38
ИТОГО:		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	17 000,00	57 000,00	177 000,00	323 000,00	509 000,00	649 665,88	649 665,88

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской среды

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чудайкин В.Н.	Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. Конкурс проводится по поручению Президента России с 2018 года. В нем участвуют города с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В 2024 году были реализованы 2 проекта победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях, который был организован в 2023 году: 1. ««И вас зову сюда...» (I этап) в р.п. Языково Карсунского района и «Душа Волги». 2. Благоустройство прибрежной территории в городе Сенгилей Ульяновской области. В 2025 году будет осуществляться реализация 3 проектов победителей IX

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях, которые был организован в 2024 году: 1. «Улица Советская. Разговор со временем» в р.п. Карсун. 2. «Старая Майна – отдых для души» в р.п. Старая Майна. 3. «Инза – место роста» в г. Инза.
1.1.1.	Контрольная точка"Заключены муниципальные контракты на реализацию проектов"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Егоров А.Н.	Прочий тип документа Ссылка с Общероссийского официального ресурса государственных закупок на муниципальные контракты на реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							комфортной городской среды, прямые договоры (при наличии)
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта по итогам 1 квартала "	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Егоров А.Н.	Протокол Протокол заседания проектного комитета по реализации региональных проектов "Развитие инфраструктуры и населенных пунктов", "Жильё", "Модернизация коммунальной инфраструктуры", "Формирование комфортной городской среды", входящих в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни", на территории Ульяновской области.
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта по итогам 2 квартала "	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Егоров А.Н.	Протокол Протокол заседания проектного комитета по реализации региональных проектов "Развитие инфраструктуры и населенных пунктов",

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Жильё", "Модернизация коммунальной инфраструктуры", "Формирование комфортной городской среды", входящих в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни", на территории Ульяновской области.
1.1.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта по итогам 3 квартала "	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Егоров А.Н.	Протокол заседания проектного комитета по реализации региональных проектов "Развитие инфраструктуры и населенных пунктов", "Жильё", "Модернизация коммунальной инфраструктуры", "Формирование комфортной городской среды", входящих в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни", на территории Ульяновской области.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка "Работы выполнены"	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Егоров А.Н.	Исходящее письмо Письмо в Минстрой РФ о завершении реализации проекта
1.1.6.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Егоров А.Н.	Прочий тип документа Ссылки с Общероссийского официального ресурса государственных закупок на сведения об исполнении муниципальных контрактов по реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях / Платёжные поручения на оплату муниципальных контрактов, прямых договоров (при наличии)
			25.12.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2025 году "	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Егоров А.Н.	Акт Акты общественных комиссий
1.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чудайкин В.Н.	Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. Так же будут созданы новые возможности для развития предпринимательства и туризма, созданы дополнительные условия развития общественных организаций, волонтерских,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							молодежных движений в муниципальном образовании. Перечень объектов, благоустраиваемых в 2025 году Барышское городское поселение 1. Сквер "Здоровье" (1-й этап) 2. Сквер Строителей (2-й этап) Инзенское городское поселение 3. Сквер в микрорайоне «Китовка» (2-й этап) 4. Детская зона отдыха по ул. Мира (1-й этап) Город Димитровград 5. Парк «Западный» 6. Парк «Прибрежный» (5-й этап) Город Новоульяновск 7. Зона отдыха «Детство», пер.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Коммунаров, д.2 Сенгилеевское городское поселение 8. Сквер Памяти поколений Силикатненское городское поселение 9. Парк культуры и отдыха «Силикатный» (3-я очередь) Город Ульяновск 10. Аллея Авиастроителей (5-й этап) 11. Сквер «Айболит» 12. Сквер Антонова (3-й этап) 13. Сквер «Мостовая слобода» (2-й этап) 14. Парк им. А. Матросова 15. Парк Юности Итого: 15 общественных территорий
1.2.1.	Контрольная точка"Заключены	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Егоров А.Н.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальные контракты"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Ссылка с Общероссийского официального ресурса государственных закупок на муниципальные контракты по проведению благоустроительных работ в 2025 году, прямые договоры на благоустройство территорий (при наличии)
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта по итогам 1 квартала"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Егоров А.Н.	Протокол Протокол заседания проектного комитета по реализации региональных проектов "Развитие инфраструктуры и населенных пунктов", "Жильё", "Модернизация коммунальной инфраструктуры", "Формирование комфортной городской среды", входящих в состав национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Инфраструктура для жизни", на территории Ульяновской области.
1.2.3.	Контрольная точка"Утвержден перечень территорий ТОС"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Егоров А.Н.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурсного отбора
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта по итогам 2 квартала "	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Егоров А.Н.	Протокол Протокол заседания проектного комитета по реализации региональных проектов «Жильё», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ульяновской области» национального проекта "Инфраструктура для жизни" на территории Ульяновской области
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения работ	-	03.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Егоров А.Н.	Справка Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	территорий ТОС"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		справка выполнения работ территорий ТОС
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта по итогам 3 квартала"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Егоров А.Н.	Протокол Протокол заседания проектного комитета по реализации региональных проектов "Развитие инфраструктуры и населенных пунктов", "Жильё", "Модернизация коммунальной инфраструктуры", "Формирование комфортной городской среды", входящих в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни", на территории Ульяновской области.
1.2.7.	Контрольная точка"Выполнены работы на территориях ТОС"	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Егоров А.Н.	Акт Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка"Выполнены работы по благоустройству скверов и парков"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Егоров А.Н.	Исходящее письмо Письмо в Минстрой РФ о завершении реализации проекта
1.2.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Егоров А.Н.	Прочий тип документа Ссылки с Общероссийского официального ресурса государственных закупок на сведения об исполнении муниципальных контрактов по проведению благоустроительных работ в 2025 году / Платёжные поручения на оплату муниципальных контрактов, прямых договоров (при наличии) по проведению благоустроительных работ в 2025 году
1.2.10.	Контрольная точка"Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Егоров А.Н.	Акт Акты общественных комиссий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.11.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чудайкин В.Н.	
1.2.12.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чудайкин В.Н.	
1.2.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чудайкин В.Н.	
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Чудайкин В.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.15.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чудайкин В.Н.	
1.2.16.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чудайкин В.Н.	
1.2.17.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чудайкин В.Н.	
1.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Чудайкин В.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хайрудинов Р.Н.	
1.2.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хайрудинов Р.Н.	
1.2.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хайрудинов Р.Н.	
1.2.22.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чудайкин В.Н.	
1.2.23.	Контрольная точка"Утверждено	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Чудайкин В.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.24.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чудайкин В.Н.	
1.2.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чудайкин В.Н.	
1.2.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хайрудинов Р.Н.	
1.2.27.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Хайрудинов Р.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хайрудинов Р.Н.	
1.2.29.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чудайкин В.Н.	
1.2.30.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чудайкин В.Н.	
1.2.31.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чудайкин В.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чудайкин В.Н.	
1.2.33.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хайрудинов Р.Н.	
1.2.34.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хайрудинов Р.Н.	
1.2.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хайрудинов Р.Н.	
1.2.36.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чудайкин В.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.37.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чудайкин В.Н.	
1.2.38.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чудайкин В.Н.	
1.2.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чудайкин В.Н.	

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6.	Сенгилеевское	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.7.	Силикатненское	Единица	0,00	2023	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.7.	Языковское	Единица	0	2024	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"										
1.2.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2023	-	47,00	93,00	137,00	181,00	225,00	269,00
1.2.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	Барышское	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	город Димитровград	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5.	город Новоульяновск	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	город Ульяновск	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7.	Инзенское	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	Сенгилеевское	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.9.	Силикатненское	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	100.00	0.00	100.00
2	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)	0.00	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00	200.00